




برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت :	جهانبین نصب پایدار
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۴۶
تاریخ قرارداد :	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	مدت قرارداد : ۱۶ ماه	اتمام قرارداد : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
موضوع قرارداد:			
اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی			
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) : ۲			
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □			
مبلغ قرارداد : ۱۵۸,۰۰۰,۵۷۸,۴۰۰ ریال			

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۵۰,۳۹۴,۰۸۹,۵۰۰	۲۶,۷۰۳,۷۷۵,۶۰۰	۲۳,۶۹۰,۳۱۳,۹۰۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک FWS (مخازن سوخت پمپ ها)	۱۵۶,۳۶۲,۴۰۰	۱۵۶,۳۶۲,۴۰۰	۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک FLS	۶,۱۳۸,۰۸۶,۰۴۰	۷۴,۴۲۶,۰۴۰	۶,۰۶۳,۶۶۰,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک UTL	۱۰,۷۱۷,۰۷۶,۱۶۰	۱۰,۵۳۳,۰۸۰,۱۶۰	۱۸۳,۹۹۶,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات پکیج UTL	۴۸۹,۶۸۸,۲۰۰	۴۶۸,۶۹۳,۰۰۰	۲۰,۹۹۵,۲۰۰
عملیات نصب تجهیزات پکیج UTL	۱۴۰,۲۲۰,۰۰۰		۱۴۰,۲۲۰,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات پکیج TNK	۵۰۳,۳۱۲,۴۰۰		۵۰۳,۳۱۲,۴۰۰
عملیات نصب تجهیزات پکیج CDU	۴۰۵,۲۴۳,۰۰۰	۲۷۰,۱۶۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۸۱,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات پکیج LPG	۱۰۳,۰۴۲,۸۰۰	۸۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۲,۸۰۰
عملیات نصب تجهیزات استراکچر فلزی UTL	۲,۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰	۱,۹۴۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۶۴,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات استراکچر فلزی UTL	۴۱۳,۸۵۴,۰۰۰		۴۱۳,۸۵۴,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات روتاری واحد FWS (پمپ)	۴,۱۰۵,۰۰۲,۰۰۰	۴,۱۰۵,۰۰۲,۰۰۰	۰
عملیات نصب تجهیزات روتاری واحد UTL (پمپ)	۱,۱۸۲,۸۳۴,۵۰۰	۳۹۹,۲۳۰,۰۰۰	۷۸۳,۶۰۴,۵۰۰
عملیات نصب تجهیزات روتاری واحد UTL (کمپرسور)	۵,۷۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۰
عملیات نصب تجهیزات روتاری واحد FLS	۱,۳۸۴,۶۳۲,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۳۲,۰۰۰	۰
عملیات نصب تجهیزات روتاری واحد SWS	۱,۱۷۰,۸۲۸,۰۰۰	۳۶۲,۱۵۶,۰۰۰	۸۰۸,۶۷۲,۰۰۰
عملیات نصب تجهیزات روتاری واحد TNK	۱۵,۶۴۴,۲۴۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۸۴۲,۰۰۰
کسورات :			
پیش پرداخت	۰	۰	۰
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۵,۰۳۹,۴۰۸,۹۵۰	۲,۶۷۰,۳۷۷,۵۶۰	۲,۳۶۹,۰۳۱,۳۹۰
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۲,۵۱۹,۷۰۴,۴۷۵	۱,۳۳۵,۱۸۸,۷۸۰	۱,۱۸۴,۵۱۵,۶۹۵
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کسورات :	۷,۵۵۹,۱۱۳,۴۲۵	۴,۰۰۵,۵۶۶,۳۴۰	۳,۵۵۳,۵۴۷,۰۸۵
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۰,۱۳۶,۷۶۶,۸۱۵
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۲,۱۳۲,۱۲۸,۲۵۱
خالص پرداختی			۲۲,۲۶۸,۸۹۵,۰۶۶
کسورات:			



شماره : ۸
تاریخ صورت وضعیت / صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □


محل اجرا:	کندگان	نام شرکت :	جهانبین نصب پایدار
دوره انجام کار :	منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۳۵
تاریخ قرارداد :	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	مدت قرارداد :	۱۶ ماه
موضوع قرارداد:	اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد FLS و FWS		
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) :	۸		
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □			
مبلغ قرارداد (FLS&FWS) :	۲۲۸,۶۲۶,۰۳۸,۰۰۰ ریال		
مبلغ الحاقیه ۱ (SWS و آتش نشانی) :	۳۲۴,۱۵۵,۳۸۳,۳۹۰ ریال		
جمع	۵۵۲,۷۸۱,۴۲۱,۳۹۰ ریال		
مبلغ پیش پرداخت مرحله اول :	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰ ریال		
مبلغ پیش پرداخت مرحله دوم :	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰ ریال		
جمع	۲۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰۰ ریال		
پیش پرداخت مستهلک شده	۲۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰۰ ریال		
مانده پیش پرداخت	۰ ریال		

شرح	صورتحساب فعلی (تجمعی)	صورتحساب قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورتحساب وضعیت :	۴۶۳,۸۳۵,۹۸۴,۲۱۱	۴۱۷,۸۶۵,۹۰۳,۲۱۶	۴۵,۹۷۰,۰۸۰,۹۹۵
FLS	۱۴۶,۰۶۴,۷۵۴,۶۰۶	۱۴۴,۴۲۷,۲۱۰,۶۵۹	۱,۶۳۷,۵۴۳,۹۴۷
FWS	۶۷,۶۹۵,۱۹۲,۶۵۶	۶۶,۵۸۶,۲۵۹,۵۰۵	۱,۱۰۸,۹۳۳,۱۵۱
SWS	۱۰۴,۴۷۶,۳۱۴,۴۴۹	۷۷,۷۳۰,۸۱۶,۸۰۲	۲۶,۷۴۵,۴۹۷,۶۴۷
لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن	۱۴۵,۵۹۹,۷۲۲,۵۰۰	۱۲۹,۱۲۱,۶۱۶,۲۵۰	۱۶,۴۷۸,۱۰۶,۲۵۰
نصب تجهیزات روتاری (پمپ) FWS	۰	۰	۰

کسورات :			
پیش پرداخت	۲۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰۰	۱۷,۲۸۲,۶۰۴,۳۳۰	۵,۵۷۹,۹۹۹,۴۷۰
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۴۶,۳۸۳,۵۹۸,۴۲۱	۴۱,۷۸۶,۵۹۰,۳۲۲	۴,۵۹۷,۰۰۸,۱۰۰
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۲۳,۱۹۱,۷۹۹,۲۱۱	۲۰,۸۹۳,۲۹۵,۱۶۱	۲,۲۹۸,۵۰۴,۰۵۰
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۲,۰۱۶,۹۵۱,۹۶۹	۱,۶۰۱,۷۹۴,۵۵۴	۴۱۵,۱۵۷,۴۱۵
جمع کسورات :	۹۴,۴۵۴,۹۵۳,۴۰۱	۸۱,۵۶۴,۲۸۴,۲۶۶	۱۲,۸۹۰,۶۶۹,۰۳۴
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۳۳,۰۷۹,۴۱۱,۹۶۱
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۴,۱۳۷,۳۰۷,۲۹۰
خالص پرداختی			۳۷,۲۱۶,۷۱۹,۲۵۱

کسورات:

مبلغ ۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۹۴,۵۴۱,۴۸۵ ریال بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱ و مبلغ ۱۸,۸۲۲,۱۶۰ ریال بابت حمل زباله دی ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۶۳,۴۲۳,۷۷۰ ریال بابت هزینه برق مصرفی دی ماه ۱۴۰۱ و مبلغ ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین می باشد.



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت :	تابان تندیس اسپادانا
دوره انجام کار :	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۱۹
تاریخ قرارداد :	۹۹/۱۰/۰۱	مدت قرارداد :	۱۲ ماه
موضوع قرارداد:	عملیات نصب تجهیزات ثابت (استاتیک)		
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) : ۹ کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □			
۱۴۰۰/۱۱/۰۱	اتمام قرارداد :	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	اتمام قرارداد (الحاقیه ۱):
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اتمام قرارداد (الحاقیه ۲):	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	اتمام قرارداد نصب تجهیزات ثابت:
ریال ۴۳,۰۳۴,۸۰۴,۰۰۰	مبلغ قرارداد :	ریال ۴۶,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	مبلغ الحاقیه :
ریال ۲۳,۲۶۴,۵۹۰,۲۸۰	مبلغ الحاقیه ۲ :	ریال ۶۹,۵۰۲,۱۹۰,۲۸۰	مبلغ کل

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۶۸,۲۸۳,۹۴۸,۵۷۶	۴۱,۹۸۳,۳۱۴,۰۲۰	۲۶,۳۰۰,۶۳۴,۵۵۶
عملیات نصب تجهیزات استاتیک LPT/LPG	۱۳,۲۲۸,۵۴۱,۳۰۰	۱۱,۲۹۸,۲۷۷,۳۸۰	۱,۹۳۰,۲۶۳,۹۲۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک CDU	۲۳,۱۵۴,۲۲۳,۸۲۰	۲۲,۰۷۸,۴۳۶,۶۴۰	۱,۰۷۵,۷۸۷,۱۸۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک UTL	۱۷,۳۱۵,۲۴۳,۰۷۱	۲,۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۶۴۳,۰۷۱
عملیات نصب تجهیزات استاتیک FLS	۶۶۰,۱۸۱,۸۶۰	۰	۶۶۰,۱۸۱,۸۶۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک TNK	۱,۴۴۲,۸۹۰,۸۰۰	۰	۱,۴۴۲,۸۹۰,۸۰۰
عملیات نصب تجهیزات استاتیک SWS	۲,۴۱۰,۲۹۳,۱۳۲	۰	۲,۴۱۰,۲۹۳,۱۳۲
عملیات نصب استراکچر ایرکولر SWS	۱,۴۹۳,۷۴۵,۱۲۰	۰	۱,۴۹۳,۷۴۵,۱۲۰
عملیات نصب پلنیوم و فن رینگ و موتور ساپورت ایرکولر SWS	۳۷۱,۱۳۵,۷۱۳	۰	۳۷۱,۱۳۵,۷۱۳
عملیات نصب تیوب باندل و لوور و ایرکولر SWS	۱,۳۱۲,۶۹۳,۷۶۰	۰	۱,۳۱۲,۶۹۳,۷۶۰
CDU (عملیات نصب تجهیزات استاتیک ۷۵۰-۱۰۱۵۰۴)	۶,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کسورات :			
۱۰٪ سپرده حسن انجام تعهدات	۲,۹۶۴,۶۵۷,۱۴۰	۲,۹۶۴,۶۵۷,۱۴۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۶,۸۲۸,۳۹۴,۸۵۸	۴,۱۹۸,۳۳۱,۴۰۲	۲,۶۳۰,۰۶۳,۴۵۶
۱۰٪ مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۳,۴۱۴,۱۹۷,۴۲۹	۲,۰۹۹,۱۶۵,۷۰۱	۱,۳۱۵,۰۳۱,۷۲۸
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۱۱۳,۲۰۲,۲۵۰	۱۱۳,۲۰۲,۲۵۰	۰
جمع کسورات :	۱۳,۳۲۰,۴۵۱,۶۷۶	۹,۳۷۵,۳۵۶,۴۹۳	۳,۹۴۵,۰۹۵,۱۸۳
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۲,۳۵۵,۵۳۹,۳۷۳
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۲,۳۶۷,۰۵۷,۱۱۰
خالص پرداختی			۲۴,۷۲۲,۵۹۶,۴۸۳