



شماره صورت وضعیت : ۲۶
تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴


برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت ■ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کنگان	نام شرکت:	ستاره نفت سپاهان
دوره انجام کار:	منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۰	شماره قرارداد:	SM-C-CO-CV-۰۰۶
تاریخ شروع قرارداد:	۹۸۰۹۲۳	مدت قرارداد:	۱۲ ماه
موضوع قرارداد:	انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن		
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □):	۲۶	مبلغ اولیه:	۲۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		الحاقیه ۱:	۷۰,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
		الحاقیه ۲ (رنگ و سندبلاست):	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		پیش ساخت مخازن	۱۳,۰۰۰ ریال
		عملیات مونتاژ و نصب	۱۲۷,۰۰۰ ریال
		جمع کل	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		مدت قرارداد	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
		مدت قرارداد (الحاقیه ۴):	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

شرح	صورتحساب فعلی (تجمعی)	صورتحساب قبلی	کارکرد این دوره
ناخالص صورتحساب وضعیت : TNK	۱,۰۶۴,۰۶۵,۸۶۰,۰۹۱	۱,۰۳۴,۰۸۵,۳۴۸,۵۲۸	۲۹,۹۸۰,۵۱۱,۵۶۳
کسورات:			
۱۰٪ پیش پرداخت	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۱۰۶,۴۰۶,۵۸۶,۰۰۹	۱۰۳,۴۰۸,۵۳۴,۸۵۳	۲,۹۹۸,۰۵۱,۱۵۶
۰٪ تضمین انجام تعهدات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۵۳,۲۰۳,۲۹۳,۰۰۵	۵۱,۷۰۴,۲۶۷,۴۲۶	۱,۴۹۹,۰۲۵,۵۷۸
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۳۷,۶۶۸,۳۲۳,۸۸۶	۳۶,۵۱۵,۴۳۹,۲۷۰	۱,۱۵۲,۸۸۴,۶۱۶
جمع کسورات:	۲۱۷,۹۴۸,۲۰۲,۹۰۰	۲۱۲,۲۹۸,۲۴۱,۵۴۹	۵,۶۴۹,۹۶۱,۳۵۰
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۲۴,۳۳۰,۵۵۰,۲۱۳
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			۲۷,۰۲۸,۷۹۶,۲۵۳
سایر کسورات:			
مبلغ ۱.۱۵۲.۸۸۴.۶۱۶ ریال بابت ۵۰ ساعت کارکرد جرثقیل ۲۵۰ تن طی فاکتور ۶۵۶ می باشد.			

شماره : ۱
تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:		کنگان		نام شرکت :	تابان تندیس اسپادانا
موضوع صورتحساب :		نصب اکسترنالهای واحدهای CDU , LPG		شماره صورتحساب : SM/۰۱/۰۲۳۳۳	
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) : ۱		تاریخ صورتحساب : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳		مبلغ : ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □					
شرح	صورتحساب وضعیت فعلی (تجمعی)	صورتحساب وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره		
ناخالص صورتحساب وضعیت :	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	+	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
نصب اکسترنالهای واحدهای CDU	۸,۲۴۷,۰۵۲,۸۰۰	۰	۸,۲۴۷,۰۵۲,۸۰۰		
نصب اکسترنالهای واحدهای LPG	۲,۹۵۲,۹۴۷,۲۰۰	۰	۲,۹۵۲,۹۴۷,۲۰۰		
کسورات :					
پیش پرداخت	۰	۰	۰		
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰		
سپرده حسن انجام کار	۰	۰	۰		
مالیات	۰	۰	۰		
۱۶/۴۷٪ سپرده بیمه	۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰		
علی الحساب	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰	۰		
جمع کسورات :	۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰		
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده	۹,۳۳۲,۹۶۰,۰۰۰				
۹٪ مالیات ارزش افزوده	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰				
خالص پرداختی	۱۰,۳۴۰,۹۶۰,۰۰۰				
کسورات:					



شماره : ۳
تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:		کنگان		نام شرکت :		جهانبین نصب پایدار	
دوره انجام کار :		منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲		قرارداد :		SM-C-CO-CV-۰۴۶	
تاریخ قرارداد :		۱۴۰۱/۱۰/۱۵		مدت قرارداد : ۱۶ ماه		اتمام قرارداد :	
موضوع قرارداد:		اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی					
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) :		۳					
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □							
مبلغ قرارداد :		۱۵۸,۰۰۰,۵۷۸,۴۰۰ ریال					

شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۶۵,۲۵۰,۰۰۴,۵۴۰	۵۰,۳۹۴,۰۸۹,۵۰۰	۱۴,۸۵۵,۹۱۵,۰۴۰
FWS	۴,۲۶۱,۳۶۴,۴۰۰	۴,۲۶۱,۳۶۴,۴۰۰	۰
FLS	۸,۱۱۸,۶۵۴,۸۴۰	۷,۵۲۲,۷۱۸,۰۴۰	۵۹۵,۹۳۶,۸۰۰
UTL	۳۳,۵۵۳,۶۰۶,۳۰۰	۲۰,۷۸۳,۳۳۶,۸۶۰	۱۲,۷۷۰,۲۶۹,۴۴۰
TNK	۱۷,۵۰۰,۵۱۲,۰۰۰	۱۶,۱۴۷,۵۵۶,۴۰۰	۱,۳۵۲,۹۵۵,۶۰۰
CDU	۴۰۵,۲۴۳,۰۰۰	۴۰۵,۲۴۳,۰۰۰	۰
LPG	۱۰۶,۵۹۶,۰۰۰	۱۰۳,۰۴۲,۸۰۰	۳,۵۵۳,۲۰۰
SWS	۱,۳۰۴,۰۲۸,۰۰۰	۱,۱۷۰,۸۲۸,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰

کسورات :			
پیش پرداخت	۰	۰	۰
سپرده حسن انجام تعهدات	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۶,۵۲۵,۰۰۰,۴۵۴	۵,۰۳۹,۴۰۸,۹۵۰	۱,۴۸۵,۵۹۱,۵۰۴
مالیات	۰	۰	۰
۵٪ سپرده بیمه	۳,۲۶۲,۵۰۰,۲۲۷	۲,۵۱۹,۷۰۴,۴۷۵	۷۴۲,۷۹۵,۷۵۲
علی الحساب	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کسورات :	۹,۷۸۷,۵۰۰,۶۸۱	۷,۵۵۹,۱۱۳,۴۲۵	۲,۲۲۸,۳۸۷,۲۵۶
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۱۲,۶۲۷,۵۲۷,۷۸۴
۹٪ مالیات ارزش افزوده			۱,۳۳۷,۰۲۲,۳۵۴
خالص پرداختی			۱۳,۹۶۴,۵۶۰,۱۳۸
کسورات:			