

بررسی فعالیت های هولد و فرانت پیمانکار ستاره تراز

وزن کل باقیمانده	18.4%
وزن کل هولد	12.7%
وزن کل فرانت	6.2%

فعالیت های هولد	
وزن هولد	شرح فعالیت هولد
0.08%	کسری کابل ارت
0.40%	کسری کابل ابزار دقیق
0.02%	کسری کابل LV
0.46%	کسری کابل پاور هیت ترسیینگ
0.43%	کسری پنل
0.52%	کسری تجهیز و مغایرت با پایپینگ
0.06%	کسری ردیوسر
0.25%	کسری دیزل ژنراتور
0.22%	عدم امکان نصب فونداسیون
0.13%	کالیبراسیون
0.01%	کسری JB ابزار دقیق
6.64%	تلکام
1.30%	سیویل (هولد تلکام و کسری کابل)
0.02%	تیوب
1.46%	لوپ چک
0.15%	FREE RUN
0.001%	کسری مفصل
0.004%	فیوچر
0.001%	کسری مدرک مهندسی (جانمایی و نقطه کانکشن)
0.50%	برچیدن کارگاه
12.7%	جمع کل

فعالیت های فرانت	
وزن فرانت	شرح فعالیت فرانت
0.78%	تری ، لدر ، کاندوئیت
1.60%	کابل کشی
0.67%	گلند و کانکشن
1.97%	نصب تجهیزات
0.14%	نصب JB
0.21%	اجرای ساپورت
0.02%	نصب پنل
0.16%	خط هوا و تیوب
0.003%	اجرای روشنایی
0.00%	نصب LCS
0.00%	هیت ترسیینگ
0.03%	کالیبراسیون
0.14%	سیویل
0.21%	FREE RUN
0.16%	انرجایزینگ
6.1%	جمع کل

بررسی فعالیت های هولد و فرانت پیمانکار ستاره تاراز

وزن کل باقیمانده	18.4%
وزن کل هولد	12.7%
وزن کل فرانت	6.2%

شرح فعالیت	وزن کل باقیمانده	وزن کل فرانت	وزن کل هولد	توضیحات وزن کل هولد
سایپورت	0.08%	0.08%	0.00%	-
تری ، لدر ، کاندونیت	0.85%	0.78%	0.07%	کسری کابل پاور هیت ترسیینگ - عدم امکان نصب فونداسیون - کسری کابل ابزار دقیق - کسری ردیوسر - کسری کابل ارت
کابل کشی برق ، ابزار دقیق و ارت	1.67%	1.17%	0.51%	کسری کابل ارت - کسری مفصل - کسری دیزل ژنراتور - عدم امکان نصب فونداسیون - کسری کابل LV - کسری کابل ابزار دقیق - سیستم تلکام
اجرای روشنایی	0.15%	0.02%	0.13%	عدم امکان نصب فونداسیون
تجهیزات برق و ابزار دقیق	2.49%	1.98%	0.51%	کسری تجهیزات ابزار دقیق و آنالایزر - مغایرت ابزار دقیق و پاییینگ
گلند و کانکشن	0.83%	0.67%	0.15%	کسری پنل هیت ترسیینگ ، برق و ابزار دقیق - سیستم تلکام - کسری تجهیزات ابزار دقیق و آنالایزر - کسری دیزل ژنراتور - کسری ردیوسر - کسری کابل برق و ابزار دقیق - کسری تجهیز ابزار دقیق و آنالایز - مغایرت ابزار دقیق و پاییینگ
نصب JB ابزار دقیق	0.14%	0.12%	0.01%	کسری JB ابزار دقیق
خط هوا و تیوب	0.24%	0.16%	0.08%	کسری تجهیز ابزار دقیق - مغایرت ابزار دقیق و پاییینگ - عدم نصب ولو توسط پاییینگ
تلکام	6.77%	0.57%	6.64%	کسری سیستم تلکام و نقشه
سیویل	1.44%	0.14%	1.30%	سیستم تلکام - کسری کابل برق
هیت ترسیینگ	0.44%	0.01%	0.44%	کسری کابل پاور سکندری
دیزل ژنراتور	0.22%	0.00%	0.22%	کسری دیزل ژنراتور و نقشه جانمایی
پنل و انرجایزینگ	0.57%	0.18%	0.39%	کسری پنل برق ، ابزار دقیق ، هیت ترسیینگ و تلکام
کالیبراسیون	0.11%	0.05%	0.06%	کسری تجهیزات ابزار دقیق - تحویل تجهیز و ولو توسط سایر پیمانکاران به کالیبراسیون
لوپ چک	1.46%	0.00%	1.46%	کسری پنل ابزار دقیق - حضور وندور ندا - کسری تجهیزات ابزار دقیق
FREE RUN	0.39%	0.21%	0.18%	کسری پنل موتورهای شرق کولینگ - موتورهای کولینگ تاور
برچیدن کارگاه	0.50%	0.00%	0.50%	پس از اتمام کار
جمع کل	18.4%	6.1%	12.7%	