

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴

شماره: ۱۴۰۴/۰۵۴۲/۰۱

پیوست: دارد

شرکت آبسان انرژی (شماره ثبت ۳۸۲۲۰۰)

نفت، گاز، آب و انرژی (EPC)

نیاز به پاسخ: ☒ دارد ☐ ندارد

بسمه تعالی

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

جناب آقای مهندس مشایخی - مدیریت محترم عامل

موضوع: بروز مشکل در اجرای پروژه به دلیل مشکلات شدید مالی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره **SM/04/01464** مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به استحضار می‌رساند شرکت آبسان انرژی در طی مدت زمان پروژه علیرغم مشکلات و معضلات گوناگون حادث شده در پروژه از جمله: کمپین کارگری و اعتصابات سراسری، اعتصاب پیمانکاران و مسدود نمودن درب ورودی، محدودیت های ورود و خروج به منطقه ویژه، همچنین شرایط نامساعد جوی و وجود معارضات اجرایی و مسایل مربوط به جنگ ۱۲ روزه... همواره سعی و تلاش خود را جهت انجام تعهدات قراردادی و پیشبرد اهداف پروژه به کار گمارده تا مسائل و رخدادهای خارج از اراده و توان این شرکت کمترین خللی را در نیل به خواسته های آن کارفرما محترم وارد نماید، بدین جهت با توجه به پیشرفت بیش از ۹۵٪ در کل پروژه (۹۹٪ بخش طراحی و مهندسی، ۱۰۰٪ بخش تامین تجهیزات و ۸۵٪ بخش نصب و اجرا)، انتظار می‌رفت نظریه مکاتبات متعدد انجام گرفته با آن کارفرمای محترم در ۱۶ ماه گذشته مختوم به نامه شماره ۱۴۰۴/۰۱/۰۴-۱۴۰۴/۰۸/۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، آن کارفرمای محترم تمهیدات لازم را جهت پرداخت مبلغ **201,336 یورو** از مطالبات این شرکت مبذول نماید که این مهم تاکنون محقق نشده است. لذا با توجه به مسائل عنوان شده و همچنین پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ در محل دفتر آن کارفرمای محترم که مقرر گردیده بود جهت پیشبرد اجرای پروژه بطور ماهیانه مبلغ ۲ میلیارد تومان از سوی آن کارفرمای محترم به پروژه پرداخت مالی صورت گیرد این اهمیت نیز در ۵ ماه گذشته مغفول مانده و از ۱۰ میلیارد توافق شده در این مدت فقط ۳ میلیارد تومان از طرف کارفرمای محترم تامین گردید که با توجه به هزینه های جاری کارگاه که ماهیانه بالغ بر ۴ میلیارد تومان می باشد، (بدون لحاظ هزینه متریال مصرفی)، در عمل موجب تراز منفی جریان نقدینگی پروژه و بروز مشکلات عدیده ای در انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده اجرایی و همینطور اخلاص در انجام تعهدات مالی این شرکت به تأمین کنندگان و عوامل دخیل در اجرا گردیده که متذکر می‌گردد تداوم این روند موجب تحمیل بیش از حد بار مضاعف مالی به این شرکت و درنهایت توقف پروژه خارج از خواست و اراده این پیمانکار خواهد شد، از این رو از آن کارفرما محترم خواهشمند است جهت پیشگیری از این مهم، اوامر لازم جهت در اولویت قرار گرفتن پرداخت مطالبات این شرکت و تزریق مالی به پروژه را صادر فرمایند. در پایان از همکاری و مساعدت آن مقام محترم کمال سپاس و امتنان را دارد.

و من الله توفیق

مدیر عامل

سید محمد محسنی ارمکی



پیوست: گزارش کارکرد فعالیتهای اجرایی از اسفند ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون

تلفن و فکس: ۰۲۱۲۳۵۶۸

تلفن: ۰۳۱۳۱۳۱۱۴۵۳

تلفن: ۰۲۱۶۵۶۰۹۱۲۹-۳۰

دفتر مرکزی: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان کودکان غزه، نیش کوچه شهید خدمتی، پلاک ۴۸، ساختمان

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان ایریک، طبقه چهارم، واحد ۴۰۷

کارخانه: بزرگراه فتح، شهریار، سعید آباد، خیابان وحید ۲، پلاک ۲۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
 شماره: ۱۴۰۴/۰۵-۶۲/۰۱
 پیوست:

شرکت آبسان انرژی (شماره ثبت ۳۸۲۲۰۰)
 نفت، گاز، آب و انرژی (EPC)

نیاز به پاسخ: ☒ دارد ☐ ندارد

فعالیت های انجام شده از اسفند ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون:

پایپینگ:

- ۱- تکمیل اجرای فیتاپ و جوشکاری خطوط پایپینگ کربن استیل، استنلس استیل، گالوانیزه، پلی اتیلن، UPVC به مقدار ۴۰۰۰ دایا اینچ
- ۲- انجام عملیات RT و PT به مقدار ۴۰۰ دایا اینچ

برق:

- ۱- مسیر سازی و سینی کشی و کابل کشی برق به مقدار ۶۸۶۷ متر
- ۲- ساخت شاسی و جانمایی نصب ۴ سلول تابلو برق (MCC)
- ۳- ساخت شاسی و جانمایی و نصب ۳۷ دستگاه LCS برق
- ۴- ساخت شاسی و جانمایی و نصب ۲ دستگاه سوکت باکس
- ۵- جانمایی و نصب ۱ دستگاه هیتر
- ۶- کانکشن و گلند برق ۱۱۵ سر

ابزار دقیق:

- ۱- مسیر سازی و سینی کشی و کابل کشی ابزار دقیق به مقدار ۱۱۴۲ متر
- ۲- ساخت شاسی و جانمایی و نصب ۱۴ دستگاه JB ابزار دقیق
- ۳- ساخت شاسی و جانمایی و نصب یک سلول تابلو کنترل (PLC)
- ۴- کانکشن و گلند ابزار دقیق ۱۴ سر

روشنایی:

- ۱- مسیر سازی و سینی کشی و کابل کشی روشنایی به مقدار ۶۰۵ متر
- ۲- نصب ۲۴ عدد پایه و چراغ های روشنایی زیر شلتر و محوطه
- ۳- جانمایی و نصب ۱۶ دستگاه JB روشنایی
- ۴- کانکشن و گلند روشنایی ۶۲ سر

تست:

- ۱- تحویل لاین چک (PUNCH A) به مقدار ۳۵۳۰ اینچ متر
- ۲- CLEANING & TEST به مقدار ۳۵۳۰ اینچ متر
- ۳- FLUSHING & Drying به مقدار ۲۰۰۰ اینچ متر
- ۴- Punch B & Reinstate به مقدار ۲۵۵ اینچ متر



تلفن و فکس: ۰۲۱۲۳۵۶۸

تلفن: ۰۳۱۳۱۳۱۱۴۵۳

تلفن: ۰۲۱۶۵۶۰۹۱۲۹-۳۰

دفتر مرکزی: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان کودکان غزه، نیش کوچه شهید خدمتی، پلاک ۴۸، ساختمان آبسان

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان ایریک، طبقه چهارم، واحد ۴۰۷

کارخانه: بزرگراه فتح، شهریار، سعید آباد، خیابان وحید ۳، پلاک ۲۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
شماره: ۱۴۰۴/۰۵-۶۲/۰۱
پیوست:

شرکت آبسُن انرژی (شماره ثبت ۳۸۲۲۰۰)
نفت، گاز، آب و انرژی (EPC)

نیاز به پاسخ: ☒ دارد ☐ ندارد

اضافه کاری های انجام شده:

مکانیک و پایپینگ:

- ۱- نصب و جانمایی و پری الیمنت مخزن اسید و پمپ مربوط به آن که در اسکوپ کاری این شرکت نبوده است و همچنین شروع عملیات اجرای فیتاپ و جوشکاری پایپینگ مربوط به آن.

برق و ابزار دقیق:

- ۱- پس کشی کابل های برق و لوپ کردن به مقدار ۱۳ ران و متر ۳۱۲ متر
- ۲- جمع آوری سینی کابل برق سایز ۷۰۰ به متر ۲ متر و سایز ۴۰۰ به متر ۳۵ متر
- ۳- جمع آوری ساپورت های سینی کابل برق به تعداد ۳ عدد و متر ۰.۸ متر (ناودانی) ۱۰ متر مجموع ۲.۴ متر
- ۴- کابل کشی مجدد برق به مقدار ۱۳ ران و متر ۳۱۲ متر
- ۵- نصب مجدد سینی کابل برق به سایز ۷۰۰ به متر ۴ متر و سایز ۵۰۰ به متر ۱۸ متر (دو ردیف)
- ۶- نصب مجدد ساپورت های سینی کابل های برق به تعداد ۱۳ عدد و متر ۰.۸ متر (ناودانی) ۱۰ متر مجموع ۱۰.۴ متر



تلفن و فکس: ۰۲۱۲۳۵۶۸

تلفن: ۰۳۱۳۱۳۱۱۴۵۳

تلفن: ۰۲۱۶۵۶۰۹۱۳۹-۳۰

دفتر مرکزی: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان کودکان غزه، نبش کوچه شهید خدمتی، پلاک ۴۸، ساختمان آبسُن

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان ایریک، طبقه چهارم، واحد ۴۰۷

کارخانه: بزرگراه فتح، شهریار، سعید آباد، خیابان وحید ۲، پلاک ۳۰