



اطلاعات مشتری

شماره سریال دستگاه:		
نام: فرزین، مسعود	نام خانوادگی: نجاری، نوحی	موبایل: ۰۹۱۷۰۱۲۱۰۴۶ ۰۹۱۲۶۹۴۶۴۸۸
سمت: کارشناس فنی	ایمیل: f1kejbaf@gmail.com	وضعیت گارانتی:
نوع درخواست:		
☒ نصب و راه اندازی	☐ خدمات پس از فروش	☐ ارتقاء محصولات
آدرس محل استقرار دستگاه:		
کنار - نمک - پالایشگاه آریش		
اظهارات مشتری:		
حضور در راه اندازی UPS بست برن C35		
UPS - C35 - ۵۵۱		

نصب و راه اندازی: به منظور نصب و راه اندازی تجهیزات اقدامات زیر انجام شود.

ردیف	شرح موارد	نصب تجهیزات		توضیحات
		انجام شده	انجام نشده	
۱	نصب کابینتهای UPS در محل مناسب *	✓		
۲	سیم کشی ورودی های اصلی و بای پس *	✓		
۳	مناسب بودن دیزل ژنراتور از نظر ولتاژ، جریان و فرکانس متناسب بامقادیر استاندارد ورودی UPS (در صورت استفاده) *	✓		
۴	سیم کشی بین UPS و کلید باتری *	✓		
۵	سیم کشی بین کلید باطری و بانکهای باتری *	✓		
۶	نصب باطریها بر روی کابینت/ارک *	✓		
۷	نصب اتصالات بین سلولهای باتری *	✓		



P.K.C

شرکت پارس کویر اروند

فرم دریافت اطلاعات از مشتری

۸	سیم کشی قدرت بین تابلوها		
۹	وایرینگهای کنترلی بین تابلوها		
۱۰	آماده به کار بودن سیستم روشنایی اتاق UPS و باتری	✓	
۱۱	سیستم تهویه مناسب اتاق UPS و باتری (دمای پیشنهادی ۳۰ درجه سانتیگراد)	✓	
۱۲	آماده به کار بودن چشم شور در داخل اتاق باتری	✓	
۱۳	تهیه آب مقطر جهت ترکیب آب باتری		
۱۴	تهیه آب آشامیدنی و نمک جهت لود	✓	
۱۵	تهیه بشکه ۱۰۰ لیتری پلاستیکی	✓	
۱۶	تهیه بشکه ۲۰۰ لیتری فلزی	✓	
۱۷	تهیه پارچ پلاستیکی	✓	
۱۸	تهیه دستکش پلاستیکی مقاوم ، ماسک و عینک در برابر نفوذ آب باتری	✓	

بار نامی می بایست دارای قابلیت تامین جریان به میزان مقادیر زیر را داشته باشد:

0.2 × Ah For Vented Ni – Cd Batteries
0.1 × Ah For Sealed Ni – Cd Batteries

انجام کامل مواردی که با * مشخص شده اند الزامیست.