



P.A.C

شرکت پارس کویر اروند

فرم دریافت اطلاعات از مشتری

اطلاعات مشتری

شماره سریال دستگاه:		
نام: فرزین ، مسعود	نام خانوادگی: کج اب ، توکلی	موبایل: ۰۹۱۷۰۱۲۱۰۴۶ ۰۹۱۲۶۹۲۶۲۸۸
سمت: کارشناس فنی	ایمیل: Fkejbaf@gmail.com	وضعیت گارانتی:
نوع درخواست:		
☒ نصب و راه اندازی ☐ خدمات پس از فروش ☐ ارتقاء محصولات		
آدرس محل استقرار دستگاه:		
کنگان - تمبک - پالایشگاه آذریش -		
اظهارات مشتری:		
حفره در راه اندازی UPS-DCP پست برق 535 ۱) DC - 535 - ۰۰۱ ۲) UPS - 535 - ۰۰۱		

نصب و راه اندازی: به منظور نصب و راه اندازی تجهیزات اقدامات زیر انجام شود.

ردیف	شرح موارد	نصب تجهیزات		توضیحات
		انجام شده	انجام نشده	
۱	نصب کابینتهای UPS در محل مناسب *	✓		
۲	سیم کشی ورودی های اصلی و بای پس *	✓		
۳	مناسب بودن دیزل ژنراتور از نظر ولتاژ ، جریان و فرکانس متناسب بامقادیر استاندارد ورودی UPS (در صورت استفاده) *	✓		
۴	سیم کشی بین UPS و کلید باتری *	✓		
۵	سیم کشی بین کلید باطری و بانکهای باتری *	✓		
۶	نصب باطریها بر روی کابینت/ارک *	✓		
۷	نصب اتصالات بین سلولهای باتری *	✓		

F0850301-A



P.N.C

شرکت پارس کویر اروند

فرم دریافت اطلاعات از مشتری

۸	سیم کشی قدرت بین تابلوها			
۹	وایرینگهای کنترلی بین تابلوها			
۱۰	آماده به کار بودن سیستم روشنایی اتاق UPS و باتری	✓		
۱۱	سیستم تهویه مناسب اتاق UPS و باتری (دمای پیشنهادی ۳۰ درجه سانتیگراد)	✓		
۱۲	آماده به کار بودن چشم شور در داخل اتاق باتری		✓	
۱۳	تهیه آب مقطر جهت ترکیب آب باتری			
۱۴	تهیه آب آشامیدنی و نمک جهت لود	✓		
۱۵	تهیه بشکه ۱۰۰ لیتری پلاستیکی	✓		
۱۶	تهیه بشکه ۲۰۰ لیتری فلزی	✓		
۱۷	تهیه پارچ پلاستیکی	✓		
۱۸	تهیه دستکش پلاستیکی مقاوم ، ماسک و عینک در برابر نفوذ آب باتری	✓		
بار نامی می بایست دارای قابلیت تامین جریان به میزان مقادیر زیر را داشته باشد:				
0.2 × Ah For Vented Ni – Cd Batteries				
0.1 × Ah For Sealed Ni – Cd Batteries				

انجام کامل مواردی که با * مشخص شده اند الزامیست.