

خلاصه مالی خرید اقلام روشنایی
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
فروشنده: شرکت جهان نور

شماره قرارداد: ۱۱۰-GE-P-P-ADSH
تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

ردیف	کد کالا	شرح کالا	واحد	مقدار	بهای واحد (یورو)	مبلغ قرارداد (یورو)	مقادیر	درصد کالای دریافتی	مبلغ کل (یورو)
۱	6889110021	BRACKET MOUNTED LIGHTING POLE, Type 1, installation type "LD-05", 2" Hot dip galvanized steel pole. Pipe Length 2.400mm. For LED/Fluorescent fixtures. Earth Lug	Piece	۱۷۰	۱۸	۳,۰۶۰	۰	۰٪	۰
۲	6889210041	HAND RAIL SUPPORT MOUNTED LIGHTING POLE, Type 1, installation type "LD-07", 2" Hot dip galvanized steel pole. Without base plate. Pipe Length 4.000mm. For	Piece	۱,۲۰۰	۳۰	۳۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۰٪	۳۶,۰۰۰
۳	6889210041	HAND RAIL SUPPORT MOUNTED LIGHTING POLE, Type 1, installation type "LD-07", 2" Hot dip galvanized steel pole. Without base plate. Pipe Length 4.000mm.	Piece	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰۰٪	۰
۴	6889210041	unction box 300x300x30	Piece	۱,۲۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰۰٪	۰
۵	6889210041	ubolt suitable for installation lighting pole (H 109mm)	Piece	۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱۰۰٪	۲,۴۰۰
۶	6889210041	Hex NUT M10	Piece	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۰
۷	6889210041	Plain washer M10	Piece	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۰
۸	6889210041	Spring washer M10	Piece	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۰
۹	6889210041	Ubolt suitable for Installation /B PLATE (H:88mm)	Piece	۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۱۰۰٪	۰
۱۰	6889210041	Hex Nut M10	Piece	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۰
۱۱	6889210041	plain washer M10	Piece	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۰
۱۲	6889210041	Spring washer M10	Piece	۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۱۰۰٪	۰
۱۳	6889210041	End Cap	Piece	۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۹۳٪	۲,۲۲۰
۱۴	6889510101	FLOOD LIGHT TOWER, Type 1, installation type "LD-55", 10m height, Suitable for 8 no. Flood lighting fixtures (unsymmetrical/side arrangement). Hot dip galvanized steel pole	Piece	۲۸	۴۰۴	۱۱,۳۱۲	۰	۰٪	۰
۱۵	6889510142	FLOOD LIGHT TOWER, Type 2, installation type "LD-56", 14m height, Equiped with Ladder and Fix Basket. Suitable for 1 to 16 no. Flood lighting fixtures (symmetrical)	Piece	۶۰	۱,۷۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۲۰	۱۰۰٪	۸,۴۰۰
۱۶	6889510142	unction box 200x200x70	Piece	۱۲۰	۷۰	۸,۴۰۰	۱۲۰	۱۰۰٪	۰
۱۷	6889310041	FOUNDATION MOUNTED LIGHTING POLE, Type 1, installation type "LD-08", 2" Hot dip galvanized steel pole with base plate. Pipe Length 4.000mm. For LED/Fluorescent	Piece	۱۲۰	۳۹	۴,۶۸۰	۱۲۰	۰٪	۰
۱۸	6889410101	STREET LIGHTING POLE SINGLE ARM, Type 1, installation type "LD-49", 10m height, Hot dip galvanized steel pole with base plate. Minimum thickness: 3 mm (Refer to	Piece	۱۴۰	۲۷۶	۳۸,۶۴۰	۱۴۰	۰٪	۰
۱۹	6889510101	unction box 200x200x70	Piece	۲۸	۷۰	۱,۹۶۰	۲۸	۱۰۰٪	۱,۹۶۰
۲۰	6889510142	M20 Brass made nickle plate cable gland For non armored cable	Piece	۵۹۲	۰	۰	۵۹۲	۹۹٪	۰
۲۱	6889510142	Brass made nickle plate stopping plug M20	Piece	۵۹۲	۰	۰	۵۹۲	۱۰۰٪	۰
۲۲	6889510142	brass made nickle plate cable gland M20for armored cable	Piece	۱۴۸	۰	۰	۱۴۸	۱۰۰٪	۰
۲۳	6889410102	STREET LIGHTING POLE, DOUBLE ARM, Type 2, installation type "LD-49", 10m height, Hot dip galvanized steel pole with base plate. Minimum thickness: 3 mm (Refer to	Piece	۳۰	۳۱۴	۹,۴۲۰	۰	۰٪	۰

۶۶,۳۰	۲۱۵,۴۷۲
-------	---------

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

توضیحات:	(یورو)
کلیه کالاهای موضوع قرارداد باید از زمان پرداخت پیش	۲۱۵,۴۷۲,۰۰
پرداخت ظرف ۹۰ روز تقویمی تحویل گردد. تاریخ پرداخت	۱۹,۳۹۲,۴۸
پیش پرداخت ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ میباشد و تاریخ تحویل	۲۳۴,۸۶۴,۴۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ میباشد. طی	۵۳,۸۶۸,۰۰
MRS-JNL-110-002 درمورخ 1402/01/17 و با ۶۰ روز	۰,۰۰
تاخیر به اتیار رسید شده است. - ۸۰٪ کالا تاکنون تحویل سابت	۰,۰۰
نشده است. درخصوص جرائم مجاز و غیر مجاز نیاز به اعلام	۵۳,۸۶۸,۰۰
نظر واحد برنامه ریزی میباشد.	۲۸۸,۷۳۲,۴۸

خالص قابل پرداخت

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

(ریالی)	(یورو)
۱۴,۶۹۱,۷۳۹,۰۴۶	۳۶,۰۰۰,۰۰
۱,۳۲۲,۲۵۶,۵۱۴	۳,۲۴۰,۰۰
۱۶,۰۱۳,۹۹۵,۵۶۰	۳۹,۲۴۰,۰۰
۲,۵۵۵,۱۰۹,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰)
(۸۰۱,۱۲۴,۲۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰)
۰	۰,۰۰
(۳,۳۵۶,۶۳۳,۲۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰)
۱۲,۶۵۷,۷۶۲,۳۶۰	۲۸,۴۴۰,۰۰

خالص قابل پرداخت

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ MRS & PI (۱۴۰۲/۰۱/۱۷) انجام شده است.	تاریخ	مبلغ ارزی	نرخ تسعیر	معادل ریالی
۲- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت ، عینا از نرخ تسعیر پرداخت های انجام شده در همان تاریخ استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل انجام شده است:	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۵۳,۸۶۸,۰۰	۲۸۳,۹۰۱	۱۵,۲۹۳,۱۷۹,۰۶۸
پیش پرداخت (۲۵٪)	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	(۱۰,۸۰۰,۰۰)	۲۸۳,۹۰۱	(۳,۰۶۱,۳۰۸,۰۰۰)
استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)-پارت ۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	(۹,۰۰۰,۰۰)	۲۸۳,۹۰۱	(۲,۵۵۵,۱۰۹,۰۰۰)
استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)-پارت ۲		۳۴,۰۶۸,۰۰۰		۹,۶۷۱,۹۳۹,۳۶۸